国网山东省电力公司潍坊供电公司

潍坊昌邑电网加强220千伏线路工程竣工环境保护验收意见

2026年9月7日，国网山东省电力公司潍坊供电公司组织召开了潍坊昌邑电网加强220千伏线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网山东省电力公司潍坊供电公司、调查单位山东五洲和兴设计咨询有限公司，施工单位山东五洲电气有限公司，环评单位山东海美侬项目咨询有限公司，检测单位山东鼎嘉环境检测有限公司及特邀两位专家，会议成立了验收组（名单附后）。

经审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

潍坊昌邑电网加强220千伏线路工程建设内容包括开断兴昌-开断宋铁线段、开断潍恒-割接潍昌II线(昌河线)段、开断潍昌II线(昌河线)-割接潍昌Ⅰ线(兴昌线)段、潍昌Ⅰ线与兴昌线短接段，全线位于潍坊市昌邑市境内，线路路径总长14.36km，其中同塔双回架空线路长度13.48km、单回架空线路长度0.88km。工程实际总投资5782万元，其中环保投资430万元，占总投资比例的7.44%。

2025年2月10日，潍坊市生态环境局以“潍环辐表审〔2025〕1号”文件对本工程环境影响报告表进行批复；建设项目于2025年2月27日开工建设，2026年7月21日送电开始投入调试。

二、工程变动情况

对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

建设项目在设计、施工过程中落实了环境影响报告表及其批复文件提出的各项环境保护措施及要求，环境保护设施调试期的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，验收监测结果满足国家相关标准及限值要求。

四、环境保护设施调试效果

本工程电磁防护和噪声设施基本按照环境影响报告表和环评批复中的要求予以落实。

五、工程建设对环境的影响

建设项目采取了有效的生态环境保护措施，生态恢复状况良好；输电线路周围及环境敏感目标处电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求；输电线路运行期间不产生废水，对周围水环境影响较小；输电线路运行期间不产生固体废物；建设项目属于输变电线路工程，不涉及环境风险事故。

六、验收结论

潍坊昌邑电网加强 220 千伏线路工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意潍坊昌邑电网加强 220 千伏线路工程竣工环境保护验收。

七、建议

进一步加强运行期的环境管理，做好科普宣传、公众沟通与环境监测工作。

验收组组长：刘士伟

潍坊昌邑电网加强220千伏线路工程环境保护验收组名单

验收工作组	机构	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	建设单位	刘志伟	国网潍坊供电公司建设部	专　责	
成员	建设单位	杨芃芃	国网潍坊供电公司建设部（项目管理中心）	专　责	
	技术专家	高学军	泰安市生态环境保护控制中心	正　高	
	技术专家	吕信红	山东益景检测技术有限公司	高　工	
	技术评审单位	刘博	国网山东省电力公司经济技术研究院	工程师	
	调查报告表编制单位	牛学娇	山东五洲和兴设计咨询有限公司	工程师	
	设计单位	胡兆鹏	潍坊方源电力咨询设计有限公司	工程师	
	施工单位	袁超	山东五洲电气有限公司	工程师	
	环评单位	窦玲玉	山东益景检测技术有限公司	工程师	
	验收监测单位	叶小冬	山东鼎嘉环境检测有限公司	工程师	